



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
LOCALIDADE: PASSAGEM DO MEIO - SENADOR POMPEU - CE								
ITEM	SERVIÇO	FÍSICO FINANCEIRO	DIAS					
			30	60	90	120	150	180
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%					
		R\$ 23.511,59	23.511,59					
II	CAPTAÇÃO	100%		20%	20%	20%	20%	20%
		R\$ 31.416,97		R\$ 6.283,39	R\$ 6.283,39	R\$ 6.283,39	R\$ 6.283,39	R\$ 6.283,39
III	ADUTORA	100%		50%	50%			
		R\$ 29.084,62		R\$ 14.542,31	R\$ 14.542,31			
IV	RESERVATÓRIO ELEVADO	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%
		R\$ 56.831,07	R\$5.683,11	R\$ 5.683,11	R\$ 11.366,21	R\$ 11.366,21	R\$ 11.366,21	R\$ 11.366,21
V	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	100%	20%	20%	10%	10%	20%	20%
		R\$ 142.699,77	R\$28.539,95	R\$ 28.539,95	R\$ 14.269,98	R\$ 14.269,98	R\$ 28.539,95	R\$ 28.539,95
VI	TRATAMENTO	100%						100%
		R\$ 1.060,39						R\$ 1.060,39
VII	LIGAÇÕES PEDIAIS	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%
		R\$ 53.707,20	R\$5.370,72	R\$ 5.370,72	R\$ 10.741,44	R\$ 10.741,44	R\$ 10.741,44	R\$ 10.741,44
VIII	CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO	100%		100%				
		R\$ 17.076,56		R\$ 17.076,56				
IX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100%	16%	16%	16%	16%	16%	20%
		R\$ 15.284,36	R\$2.445,50	R\$ 2.445,50	R\$ 2.445,50	R\$ 2.445,50	R\$ 2.445,50	R\$ 3.056,87
TOTAL POR PARCELA		R\$ 370.672,53	R\$ 65.550,87	R\$ 79.941,54	R\$ 59.648,83	R\$ 45.106,52	R\$ 59.376,50	R\$ 61.048,26
TOTAL ACUMULADO POR PARCELA			R\$ 65.550,87	R\$ 145.492,41	R\$ 205.141,24	R\$ 250.247,77	R\$ 309.624,26	R\$ 370.672,53
PERCENTUAL POR PARCELA			17,68%	21,57%	16,09%	12,17%	16,02%	16,47%
PERCENTUAL ACUMULADO POR PARCELA			17,68%	39,25%	55,34%	67,51%	83,53%	100,00%