



| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   |                               |                      |               |                |                |                |                |                |
|--|-------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                              |                               |                      |               |                |                |                |                |                |
| LOCALIDADE: SERROTINHO, SÍTIO DOS NEGROS E SALGADO - SENADOR POMPEU - CE |                               |                      |               |                |                |                |                |                |
| ITEM   | SERVIÇO                       | FÍSICO<br>FINANCEIRO | DIAS          |                |                |                |                |                |
|  |                               |                      | 30            | 60             | 90             | 120            | 150            | 180            |
| I  | SERVIÇOS<br>PRELIMINARES      | 100%                 | 100%          |                |                |                |                |                |
|  |                               | R\$ 23.511,59        | 23.511,59     |                |                |                |                |                |
| II   | CAPTAÇÃO                      | 100%                 |               | 20%            | 20%            | 20%            | 20%            | 20%            |
|  |                               | R\$ 65.969,63        |               | R\$ 13.193,93  | R\$ 13.193,93  | R\$ 13.193,93  | R\$ 13.193,93  | R\$ 13.193,93  |
| III  | ADUTORA                       | 100%                 |               | 50%            | 50%            |                |                |                |
|  |                               | R\$ 60.842,73        |               | R\$ 30.421,37  | R\$ 30.421,37  |                |                |                |
| IV   | RESERVATÓRIO<br>ELEVADO       | 100%                 | 10%           | 10%            | 20%            | 20%            | 20%            | 20%            |
|  |                               | R\$ 58.650,58        | R\$5.865,06   | R\$ 5.865,06   | R\$ 11.730,12  | R\$ 11.730,12  | R\$ 11.730,12  | R\$ 11.730,12  |
| V  | REDE DE<br>DISTRIBUIÇÃO       | 100%                 | 20%           | 20%            | 10%            | 10%            | 20%            | 20%            |
|  |                               | R\$ 256.319,03       | R\$51.263,81  | R\$ 51.263,81  | R\$ 25.631,90  | R\$ 25.631,90  | R\$ 51.263,81  | R\$ 51.263,81  |
| VI   | TRATAMENTO                    | 100%                 |               |                |                |                |                | 100%           |
|  |                               | R\$ 1.060,39         |               |                |                |                |                | R\$ 1.060,39   |
| VII  | LIGAÇÕES<br>PEDIAIS           | 100%                 | 10%           | 10%            | 20%            | 20%            | 20%            | 20%            |
|  |                               | R\$ 29.118,36        | R\$2.911,84   | R\$ 2.911,84   | R\$ 5.823,67   | R\$ 5.823,67   | R\$ 5.823,67   | R\$ 5.823,67   |
| VIII   | CASA DE PROTEÇÃO<br>DO QUADRO | 100%                 |               | 100%           |                |                |                |                |
|  |                               | R\$ 17.076,56        |               | R\$ 17.076,56  |                |                |                |                |
| IX   | ADMINISTRAÇÃO<br>LOCAL        | 100%                 | 16%           | 16%            | 16%            | 16%            | 16%            | 20%            |
|  |                               | R\$ 22.038,35        | R\$3.526,14   | R\$ 3.526,14   | R\$ 3.526,14   | R\$ 3.526,14   | R\$ 3.526,14   | R\$ 4.407,67   |
| TOTAL POR PARCELA  |                               | R\$ 534.587,23       | R\$ 87.078,43 | R\$ 124.258,69 | R\$ 90.327,12  | R\$ 59.905,75  | R\$ 85.537,66  | R\$ 87.479,58  |
| TOTAL ACUMULADO POR PARCELA  |                               |                      | R\$ 87.078,43 | R\$ 211.337,12 | R\$ 301.664,24 | R\$ 361.569,99 | R\$ 447.107,65 | R\$ 534.587,23 |
| PERCENTUAL POR PARCELA   |                               |                      | 16,29%        | 23,24%         | 16,90%         | 11,21%         | 16,00%         | 16,36%         |
| PERCENTUAL ACUMULADO POR PARCELA   |                               |                      | 16,29%        | 39,53%         | 56,43%         | 67,64%         | 83,64%         | 100,00%        |