



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
LOCALIDADE: JAPÃO - SENADOR POMPEU - CE								
ITEM	SERVIÇO	FÍSICO FINANCEIRO	DIAS					
			30	60	90	120	150	180
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%					
		R\$ 23.511,59	23.511,59					
II	CAPTAÇÃO	100%		20%	20%	20%	20%	20%
		R\$ 31.416,97		R\$ 6.283,39	R\$ 6.283,39	R\$ 6.283,39	R\$ 6.283,39	R\$ 6.283,39
III	ADUTORA	100%		50%	50%			
		R\$ 26.484,27		R\$ 13.242,14	R\$ 13.242,14			
IV	RESERVATÓRIO ELEVADO	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%
		R\$ 42.622,98	R\$4.262,30	R\$ 4.262,30	R\$ 8.524,60	R\$ 8.524,60	R\$ 8.524,60	R\$ 8.524,60
V	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	100%	20%	20%	10%	10%	20%	20%
		R\$ 101.095,55	R\$20.219,11	R\$ 20.219,11	R\$ 10.109,56	R\$ 10.109,56	R\$ 20.219,11	R\$ 20.219,11
VI	TRATAMENTO	100%						100%
		R\$ 1.060,39						R\$ 1.060,39
VII	LIGAÇÕES PREDIAIS	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%
		R\$ 22.647,61	R\$2.264,76	R\$ 2.264,76	R\$ 4.529,52	R\$ 4.529,52	R\$ 4.529,52	R\$ 4.529,52
VIII	CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO	100%		100%				
		R\$ 17.076,56		R\$ 17.076,56				
IX	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100%	16%	16%	16%	16%	16%	20%
		R\$ 11.450,07	R\$1.832,01	R\$ 1.832,01	R\$ 1.832,01	R\$ 1.832,01	R\$ 1.832,01	R\$ 2.290,01
TOTAL POR PARCELA		R\$ 277.365,99	R\$ 52.089,77	R\$ 65.180,27	R\$ 44.521,21	R\$ 31.279,08	R\$ 41.388,63	R\$ 42.907,03
TOTAL ACUMULADO POR PARCELA			R\$ 52.089,77	R\$ 117.270,04	R\$ 161.791,25	R\$ 193.070,33	R\$ 234.458,96	R\$ 277.365,99
PERCENTUAL POR PARCELA			18,78%	23,50%	16,05%	11,28%	14,92%	15,47%
PERCENTUAL ACUMULADO POR PARCELA			18,78%	42,28%	58,33%	69,61%	84,53%	100,00%