



| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | |
| LOCALIDADE: BONFIM (KM 20) - SENADOR POMPEU - CE | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | FÍSICO FINANCEIRO | DIAS | | | | | |
| | | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100% | | | | | |
| | | R\$ 23.511,59 | 23.511,59 | | | | | |
| II | CAPTAÇÃO | 100% | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| | | R\$ 379.579,23 | | R\$ 75.915,85 | R\$ 75.915,85 | R\$ 75.915,85 | R\$ 75.915,85 | R\$ 75.915,85 |
| III | ADUTORA | 100% | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| | | R\$ 755.971,39 | | R\$ 151.194,28 | R\$ 151.194,28 | R\$ 151.194,28 | R\$ 151.194,28 | R\$ 151.194,28 |
| IV | RESERVATÓRIO ELEVADO | 100% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| | | R\$ 75.815,15 | R\$7.581,52 | R\$ 7.581,52 | R\$ 15.163,03 | R\$ 15.163,03 | R\$ 15.163,03 | R\$ 15.163,03 |
| V | RESERVATÓRIO APOIADO | 100% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| | | R\$ 136.785,57 | R\$13.678,56 | R\$ 13.678,56 | R\$ 27.357,11 | R\$ 27.357,11 | R\$ 27.357,11 | R\$ 27.357,11 |
| VI | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 100% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% |
| | | R\$ 699.058,47 | R\$139.811,69 | R\$ 139.811,69 | R\$ 69.905,85 | R\$ 69.905,85 | R\$ 139.811,69 | R\$ 139.811,69 |
| VII | LIGAÇÕES PREDIAIS | 100% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% |
| | | R\$ 417.217,28 | R\$83.443,46 | R\$ 83.443,46 | R\$ 41.721,73 | R\$ 41.721,73 | R\$ 83.443,46 | R\$ 83.443,46 |
| VIII | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | 100% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| | | R\$ 273.215,91 | R\$27.321,59 | R\$ 27.321,59 | R\$ 54.643,18 | R\$ 54.643,18 | R\$ 54.643,18 | R\$ 54.643,18 |
| IX | CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO | 100% | | 100% | | | | |
| | | R\$ 17.076,56 | | R\$ 17.076,56 | | | | |
| X | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 20% |
| | | R\$ 119.623,49 | R\$19.139,76 | R\$ 19.139,76 | R\$ 19.139,76 | R\$ 19.139,76 | R\$ 19.139,76 | R\$ 23.924,70 |
| TOTAL POR PARCELA | | R\$ 2.897.854,65 | R\$ 314.488,17 | R\$ 535.163,26 | R\$ 455.040,78 | R\$ 455.040,78 | R\$ 566.668,36 | R\$ 571.453,30 |
| TOTAL ACUMULADO POR PARCELA | | | R\$ 314.488,17 | R\$ 849.651,42 | R\$ 1.304.692,21 | R\$ 1.759.732,99 | R\$ 2.326.401,35 | R\$ 2.897.854,65 |
| PERCENTUAL POR PARCELA | | | 10,85% | 18,47% | 15,70% | 15,70% | 19,55% | 19,72% |
| PERCENTUAL ACUMULADO POR PARCELA | | | 10,85% | 29,32% | 45,02% | 60,73% | 80,28% | 100,00% |